



Statusrapport Finstadbarneskole-Paviljong

Markveien 24

Dato: 20.05.2026

Generelle info

Gjennom byggeprosessen vil vi publisere statusrapporter som informerer om pågående og kommende arbeider. Første statusrapport sendes til nærmeste naboer. Ønsker du å fortsette å motta statusrapporter direkte, send en epost til kazhan.haider@nordrefollo.kommune.no. Alle statusrapporter legges ut på prosjektets side på kommunens hjemmeside: [Nordre Follo kommune - Kommunale byggeprosjekter](#)

Prosjektbeskrivelse:

Nordre Follo kommune skal gjennomføre et midlertidig tiltak ved Finstad skole for å øke skolens kapasitet. Prosjektet omfatter flytting og etablering av to eksisterende skolepaviljonger fra Ski skole til Finstad skole. Paviljongene skal plasseres på to ulike områder på skoletomten.

Paviljong C etableres delvis på skolens eiendom og delvis på Granliveien 12, som er ervervet av kommunen. Eksisterende bolig på eiendommen skal rives.

Paviljong D etableres på skolens område, i tilknytning til eksisterende skolebygg.

I tillegg skal det etableres ny ballbinge og nye lekeapparater på området hvor dagens fotballbane ligger. Prosjektet baserer seg på gjenbruk av eksisterende skolepaviljonger og gjennomføres som et midlertidig tiltak i påvente av videre avklaringer om fremtidig skolestruktur i Nordre Follo kommune.

Status:

Byggestart er planlagt til starten av juni 2026. Arbeidene er planlagt å pågå frem til slutten av november 2026. Skolen vil være i drift gjennom store deler av anleggsperioden.

Riggeplan og parkering

Rigg- og anleggsområder etableres i tilknytning til paviljongplasseringene. Anleggsperioden er inndelt i to etappe, og adkomst til anleggsområdet er planlagt via både Markveien og Granliveien, avhengig av byggetrinn. Anleggstrafikk og transporter vil bli koordinert med skolens daglige drift. Det er etablert tidsrom hvor kjøring og transport ikke skal foregå når elevene er ute i friminutt. I perioden skolen har sommerferie planlegges det å benytte skolens parkeringsplass, mens det ellers vil bli benyttet offentlig parkering samt arealer innenfor byggegjerder. Sikkerhet for elever, ansatte, naboer og øvrige brukere vil ha høy prioritet gjennom hele anleggsperioden.



Planlagt kommende arbeid:

Arbeidene omfatter blant annet:

- Etablering av ballbinge og lekeapparater
- Rivning av eksisterende bolig på Granliveien 12
- Grunnarbeider og fundamentering
- Flytting og etablering av skolepaviljonger

Tidspunkt for drift og støy:

Arbeidstid vil i hovedsak være mellom kl. 07:00 og 19:00 på hverdager. De største og mest støyende arbeidene er planlagt gjennomført i skolens sommerferie for å redusere belastning for elever og ansatte. Det er i utgangspunktet ikke planlagt for drift på lørdager, men dette kan forekomme. Dersom det blir arbeid på lørdager, skal det tas spesielle hensyn med tanke på oppstarttidspunkt og støy.

Det skal ikke gjennomføres arbeider på byggeplassen som er definert som svært støyende. Det vil imidlertid forekomme normal byggestøy. I kommende periode vil støy i hovedsak kunne oppleves i forbindelse med rivning av eksisterende bolig på Granliveien 12, samt noe gravearbeider.

Vi håper at anleggsstøyen ikke vil medføre unødige ulemper for omgivelser og brukere av området.

Har du spørsmål

Har du spørsmål eller innspill vedrørende arbeider på byggeplassen ta kontakt med byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle.

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune

Erik Jordal

erik.jordal@nordrefollo.kommune.no

Tlf: 458 76 723

Anleggsleder fra Entreprenør Moderne Byggfornyelse AS

Mikael Hirre

mh@byggfornyelse.no

Tlf: 46895648

Med Vennlig hilsen

Kazhan Haider

Prosjektleder Nordre Follo kommune

Kazhal.Mahmoud@nordrefollo.kommune.no

Tlf: 900 84 083