



Statusrapport Magasinparken Ungdomsskole

Magasinveien 31

Dato: 29.11.2023




Status

Prosjektet ligger på planen i forhold til planlagt fremdrift. Denne høsten har bygget begynt å ta form. Montasje av råbygget i massivtre foregår i ulike faser (1-5) og vil etter planen ferdigstilles i februar 2024. Tømrerarbeider og tekniske arbeider har så vidt startet, men vil ta seg opp etter hvert som råbygget ferdigstilles i faser i tiden fremover.

Planlagte kommende arbeider

- Råbygg/ Massivtre-montasje vil pågå til februar 2024
- Tårnkraner demonteres februar 2024.
- Innvendig arbeider har så vidt startet, men vil akselerere i februar 2024



Leveranser til byggeplass

Alle leveranser til byggeplass vil komme via Magasinveien. Større limtreleveranser ca 2 dager i uka vil pågå ut desember. Fra nå og ut prosjektet vil det komme mange mindre og mellomstore leveranser for alle fag til byggeplass. Alle leveranser vil kjøres inn på byggeplass for lossing. Vi jobber kontinuerlig med at leveranser skal ta hensyn til all annen trafikk slik at det ikke skal oppstå uheldige situasjoner.

Tidspunkt for drift og støy

Vanlig drift på byggeplassen er normalt mellom kl 07:00 – 19:00 på hverdager.

For å holde en god produksjon vil vi jobbe lørdager i tiden fremover. Vi vil hensynta at arbeider tidlig på lørdager ikke skal produsere vesentlig støy.

Støyende arbeider

Ingen spesielt støyende arbeider vil pågå i nær fremtid.

Juleferie

Det vil ikke pågå arbeider julen 2023. Det vil ikke pågå arbeider på byggeplass fra og med 22. desember til 1. januar. Prosjektet starter opp arbeidet 2. januar 2024.

Lys på byggeplass

Prosjektet beklager at det ved noen tilfeller har blitt stående på sjenerende lys etter endt dag. Vi har gjennomgått rutiner og automatikk og håper at dette ikke skal skje i fremtiden. Det vil fortsatt være innvendig belysning i bygget. Dette for å ivareta sikkerheten på byggeplassen.

Høyspent

Se status for nedgravingen av høyspenten på kommunens nettside i linken under. Nedgravingen er ikke en del av skoleprosjektet.

<https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2023/mai/status-for-nedgraving-av-hoyspentledning-gjennom-finstad---ski-vest/>

Har du spørsmål

Har du spørsmål eller innspill vedrørende arbeider på byggeplassen ta kontakt med byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle. Vi ønsker alle en fredelig jul og et godt nytt år!

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune

Tomas Waag Helmeriksen

tomas.helmeriksen@advansia.no

TLF: 91 72 42 18

Anleggsleder fra Entreprenør Hent AS

Helge Fristad

helge.fristad@hent.no

TLF : 91 78 01 71

Med vennlig hilsen

Rebecca Celine Høynes

Prosjektleder Nordre Follo kommune

rebecca.hoynes@nordrefollo.kommune.no

TLF: 47 62 90 63